



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Пазарджик

Изх. № *МД-10-3431*

гр. Пазарджик, *27.10.* 2011 г.

Утвърдил:

инж. Николай Тулов
Директор на РИОСВ-Пазарджик

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА „ВРЗ-99” АД, ГР. СЕПТЕМВРИ

На основание Заповед № РД-08-111/20.04.2011г. на Директора на РИОСВ Пазарджик за изпълнение на Инструкцията за планиране и отчитане на контролната дейност за 2011г., утвърдена от Министъра на околната среда и водите на 19.10.2011г. се извърши комплексна проверка от експерти на РИОСВ–Пазарджик на предприятието за ремонт на вагони с оператор „ВРЗ-99” АД, гр. Септември.

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложиени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове. Извършен бе оглед на съоръженията и инсталациите на площадката, и проверка на документите по управление на околната среда.

Констатации:

Води:

1. Водоснабдяването на обекта е от собствен водоизточник, като съществува възможност допълнително да се водоснабдява от водната кула на локомотивното депо. Средномесечното водопотребление е 250 куб.м. Сондажния кладенец е с ф250, съгласно разрешително за водовземане №31510228/25.03.2010г. Обекта разполага с разделна канализационна система. Пречиствателното съоръжение за битово-фекалните води е типова септична яма. Площадковите води се третират преди заустване в 2 бр. каломаслоуловители. Пречиствателните съоръжения са в добро техническо състояние.

Въздух:

2. Предприятието извършва СПИ/собствени периодични измервания/ на емисиите в атмосферния въздух, но до момента не е извършило такива на емисиите на летливи органични съединения, изпускани от комините на инсталацията за боядисване и сушене. Това се явява неизпълнение на изискването на чл.14 на Наредба №7/23.10.2003г., Дв. бр.75.

Управление на отпадъците:

3. Дружеството е извършило класификация на отпадъците по реда на Наредба № 3/2004 г. Водят се отчетни книги за отпадъците, съгласно утвърдената програма за управление на отпадъците.

4. Установи се наличие на два неклаифицирани отпадъка: борьол и отпадъци от дробоструйно-почистващата инсталация.

Опасни химични вещества и предотвратяване на аварии с тях:

5. На обекта се употребяват бои, лакове , грундове и разредители. Дружеството не извършва внос на химични вещества и смеси.

6. Не се установиха нарушения, свързани със съхранението на боите, лаковете, грундове и другите химични вещества.

7. Няма разливи и разсипи на химични вещества и смеси.

8. Информационните листове за безопасност не са актуализирани съгласно нормативната уредба.

Предписания:

1. Да се почистят и ревизират пречиствателните съоръжения на отпадните води и точките на заустване.

Срок: 18.11.2011г.

Отговорник: Изп. Директор

2. Да се представи в РИОСВ договор за ползване на пречиствателните съоръжения между „ВРЗ-99” АД и Локомотивно депо.

Срок: 18.11.2011г.

Отговорник: Изп. Директор

3. Изп. Директор да представи в РИОСВ счетоводна справка за вложените в производството бои, грундове и разтворители за периода: 01.01. – 20.10.2011г.

Срок: 26.10.2011г.

Отговорник: Изп. Директор

4. Да се изискат от доставчиците актуализирани информационни листове за безопасност на употребяваните хим. вещества и смеси .

Срок: 30.11.2011г.

Отговорник: Изп. Директор

5. Да се извърши класификация на отпадъците от охлаждащи течности и дробоструйното почистване.

Срок: 19.11.2011г.

Отговорник: Изп. Директор

6. Да се извърши разделяне на отпадъците на площадка буферен склад, като хартиените, пластмасовите и опасните отпадъци се отделят от смесените битови отпадъци.

Срок: 19.11.2011г.

Отговорник: Изп. Директор

7. Да се актуализира програмата за управление на отпадъците с дейност оползотворяване - R9 и се включат новите класифицирани отпадъци.

Срок: 19.12.2011г.

Отговорник: Изп. Директор

Заклучение:

Операторът изпълнява предписанията, давани от контролния орган. Спазват се изискванията на нормативната уредба в областта на околната среда. По точка 2 от направените констатации срока за изпълнение е до края на годината. За изпълнение на предписанията ще се извърши последващ контрол на място, и/или по документи.

Изготвил:




/инж. Димитър Маргитин/


Съгласували:

1. Н-к сектор "ВВПЗ": 
/инж. Трендафил Велов/

2. гл. експерт Станислав Петров



3. гл. експерт Мария Чомакова



Н-к КОС :

/инж. П. Дачев

