



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

Изх. № К-2-08-34.....

гр. Пазарджик 28.09.....2020 г.

УТВЪРДИЛ:
КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИ ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ
НА
„БИОВЕТ“ АД, ГР. ПЕЩЕРА

Дати на проверките:

- 15.07.2020 г. и съставен КП № 13-12/15.07.2020 г.
- 09.09.2020 г. и съставен КП № 13-21/09.09.2020 г., на инж. Стоянка Апостолова

Цел на проверката:

Проверка във връзка с подаден сигнал по зелен телефон с Вх. № С-82/13.07.2020 г. 10:42 ч. за шум от производствената площадка на «Биовет» АД, гр. Пещера.

Обхват на проверката:

На 15.07.2020 г. се извърши проверка на предприятието за производство на фуражни добавки и ветеринарно медицински продукти на „Биовет“ АД, (оператор на инсталация с издадено КР с Решение № 28/2005 г., последна актуализация с Решение № 28-НО-ИО-А7-ТГ2/2019г.) и извън границата на площадката на „Биовет“ АД, в района на жилищните сгради в гр. Пещера, на улица „Васил Петлешков“, по права линия срещу обединен производствен корпус 5 (ОПК 5).

Резултати и заключения:

I. При проверката на 15.07.2020г. се установи:

1. На открито зад производствената сграда – ОПК 5 са разположени 5 сборника (вертикални цистерни) с монтирани ел. двигатели, за обработка на културална течност и 1 събирателен сборник (без ел. двигател).
2. По време на проверката 3 от двигателите работят. Броя на работещите сборници се определя от количеството на ферментационната течност, която е необходимо да бъде обработена.

3. На тротоара срещу жилищната сграда на сигналоподателя се чува шум от ел. двигателите, но за определяне на неговата сила е необходимо да бъде измерен с апаратура.

II. На 09.09.2020г. са извършени измервания на шумовото натоварване - дневно ниво (11:10ч. -12:40ч.). Измерванията са извършени от РЛ-Пазарджик към ИАОС. Натоварването по мощностите по време на измерванията е 80 %. Измерванията са извършени в 6 измервателни точки, от които: 3 по измерителен контур, 1 фонов ниво и 2 в мястото на въздействие - улица „Васил Петлешков“ № 32 и улица „Никола Донски“ № 26 – адрес на сигналоподателя.

Резултати от проведените контролни измервания са отразени в Протокол от изпитване № 417/09.09.2020 г.:

1. ИТ 1 (фоново ниво на шум) - 43,3
2. ИТ 24 по ИК (по измервателният контур) (КЗ) – 61,5 dB (A);
3. ИТ 23 по ИК (по измервателният контур) (КЗ) – 58,3 dB (A);
4. ИТ 22 по ИК (по измервателният контур) (КЗ) – 53,8 dB (A);
5. ИТ 2 (място на въздействие 1 – ул. „Васил Петлешков“ № 32) (МВ1) - 53,0 dB (A);
6. ИТ 3 (място на въздействие 1 – ул. „Никола донски“ № 26) (МВ2) – 53,6 dB (A).

Заключение:

Измерените стойности, са под граничните стойности на еквивалентно ниво на шум определени в условие 12.1.1 от КР.

Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма.