



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


Изх. № КД-08-30

гр. Пазарджик, 11.04. 2022 г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА „ИМПРЕГНАЦИЯ 2000“ АД

Дата на проверката: 30.06.2022 г.

Обект: Предприятие за импрегниране на дървесни изделия „Импрегнация 2000“ АД

Стопанисван от: „ИМПРЕГНАЦИЯ 2000“ АД, гр. София, ул. „Хан Крум“ №26, ет. 3, ап.5, общ. Столична, обл. София.

Място на извършване на проверката: гр. Белово, Индустриална зона, общ. Белово, обл. Пазарджик

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 25 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 42 от 07.06.2022 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2022 г. и Заповед № РД-08-23/01.04.2022 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води;
- атмосферен въздух;

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за водите (ЗВ);
- Закона за чистотата на атмосферния въздух;
- Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Основна дейност на обекта:

Основната дейност на дружеството е импрегниране с креозот на дървени траверси и изделия от дърво. Спомагателна дейност е допълнително изработването на дървени траверси.

Извършени дейности по контрола:

- Оглед на обекта и оборудването;
- Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконови нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент „Води“:

Няма установена промяна в технологичната схема на водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води.

Извършена е проверка на работата на ЛПСОВ на обекта. Отпадъчните води от площадката се третираят съгласно утвърдената технологична схема на пречистване. Съвместно с РЛ –Пазарджик е взета водна проба на изход от ЛПСОВ преди заустването в р. Марица. Пречиствателното съоръжение е почистено в добро техническо състояние.

Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно условията на Разрешително за заустване №3314011728. Резултатите от извършените ФХА на водните проби не превишават ИЕО.

Водите на р. Марица след заустването на отпадъчните води от ЛПСОВ са визуално чисти.

2. Компонент „Въздух“:

Няма промяна в технологичния процес на производство на дървени траверси и импрегниране на траверси, и материали от дървесина. За импрегниране на траверси се използва креозот, клас „В“ със стойности при 25⁰С, налягане на пари за течността под 10 Ра. Не се счита за летливо органично съединение и не попада в обхвата на Наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.). На производствената площадка има изградена парова централа с монтирани два броя парни котли тип „ELBING“ с налягане 12 atm, работещи на твърдо гориво — въглища, с общо изпускащо устройство. От края на 2018г. котлите са спрени от експлоатация, като единия е предвиден за резервен в случай на авария.

През 2018г. е монтиран и въведен в експлоатация нов парен котел „SIXEN 2000“ с мощност 1514 kW, работещ с гориво природен газ, със самостоятелно изпускащо устройство.

Технологичното оборудване в цеха за дърво преработка е свързано към аспирационна система за улавяне на трици.

Операторът на обекта е спазил разпоредбите на чл. 31 и чл. 39 на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 06.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г.), като е извършил собствени периодични измервания от точковия източник на емисии.

Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Във връзка с констатираните пропуски по отношение на компонент „води“ и фактор „атмосферен въздух“ са дадени 2 предписания, с определен срок и отговорник за изпълнението им.

Заключение:

При организиране и извършване на своята дейност оператора е допуснал пропуски по отношение на изискванията на нормативната уредба, свързана със ЗЧАВ и ЗВ, за което са дадени 2 предписания.

Приоритети при провеждане на следваща проверка:

Последващ контрол по изпълнение на дадените предписания.

Анализ на физико-химичните показатели на резултатите от взетата проба.