ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено № 434-Н0/2012 г. на „Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище“ за общините Панагюрище и Стрелча“.

В периода **от 08.07. до 09.07.2026 г.** екип от експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив (БДИБР) извършиха планова проверка на „Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище“ за общините Панагюрище и Стрелча“. От проверката е съставен констативен протокол (КП) № 20-13/09.07.2026 г.

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане за контролната дейност по изпълнение па условията в издаденото комплексно разрешително (КР) № 434-Н0/2012 г. и Заповед № РД-08-84/06.07.2026 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик .

Обхват ва проверката:

Изпълнение на условия в комплексно разрешително КР № 434-Н0/2012г. за следните инсталации:

Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 на Приложение 4 от ЗООС - Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци:

Регионално депо за битови „Панагюрище“ от общините Панагюрище и Стрелча, включващи:

- Клетка 1;
- Клетка 2;
- Клетка 1’;
- Клетка 3;
- Клетка 2’.

Период ва проверката: 09.07.2025 г. – 09.07.2026 г.

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешително:

Към момента на проверката се експлоатират Клетка 1 и Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци. Клетка 2 е изградена и предстои въвеждане в експлоатация.

По Условие 3. Обхват:

Няма промяна в границите на площадката обозначена на генплан в Приложение 1 към заявлението. Работата на инсталацията не е в пълно съответствие с условията на КР. Констатирани несъответствия с условия 3.1., 4.1., 11.2.8., 11.2.8.1. и 11.5.2., за които операторът е предприел коригиращи действия, чрез актуализация на КР.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите:

Представавени са справки за капацитета на депонираните отпадъци за t/24h на произволно избрани месеци: 24.07.2025г., 15.10.2025г., 10.11.2025г., 13.02.2026г., 06.04.2026г. и 01.07.2026г. Съгласно справките се превишава заложеният капацитет, поставен в условието и изразен в t/24h във всички от изброените дни, което представлява несъответствие на условие 4.1. от КР. Операторът е приложил разработена и внедрена СУОС, като е установил причините за несъответствието и е предприел съответните действия по привеждане в съответствие с условието на КР. Представени са формуляри – искане за коригиращи и превантивни действия във връзка с прилагането на РИ 5.7.3. Във формулярите са записани причините за несъответствието и коригиращите действия.

По условие № 5. Управление ва околната среда:

Осъществява се системно управление на околната среда, изискваща се с Условие №5 на комплексното разрешително.

Определени са отговорности и дейности по документирането на системата за управление на околната среда. Извършва се планиране, контрол и обучение на персонала. Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка на инсталацията по условие №2. Изготвени са инструкции за: мониторинг на техническите и емисионни показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели, периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по условие № 2. Операторът прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия по условие 5.7.3. За периода на проверката е констатирано превишение на капацитета на депониране изразен в t/24h. Представени са формуляри с установена причина за несъответствието и за заложените конкретни мерки за привеждане в съответствие.

Изготвен е авариен план и се прилагат действията по него. Извършва се документиране на резултатите от прилагането на работните инструкции в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

По условие № 7. Уведомяване:

Протоколите с резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното, се изпращат своевременно в РИОСВ – Пазарджик и БДИБР. Операторът е в процедура по актуализация на КР. С писмо изх. № ПД-06-49-13/16.03.2026г. от РИОСВ-Пазарджик е изпратено становище до ИАОС, гр. София, относно предложение за промяна в условията на КР. С писмо вх. № ПД-06-49-14/19.06.2026г. от ИАОС относно предложение за промяна в условията на КР № 434-Н0/2012г., издадено на оператора Община Панагюрище след отразени становища.

За проверявания период операторът е уведомил РИОСВ-Пазарджик с вх. № ПД-06-30/09.04.2026г. за 4 аварийни ситуации – самозапалване в клетка 1 на следните дати: 07.03.2026г., 16.03.2026г., 22.03.2026г., 05.04.2026г. Представени са протоколи, които включват причините за аварийните ситуации, време и място на възникване, последствията за населените и околната среда и предприетите действия за прекратяването на аварийните ситуации. Не са установени последствия за околната среда.

За периода на проверката не са възникнали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети, не е имало аварийни или други замърсявания и не се е налагало уведомяване. Има изготвена собствена оценка за възникване на непосредствена заплаха за екологични щети или причинени екологични щети, съгласно чл. 3 на Наредба №1 от 29.10.2008 г., която е налична на площадката.

По условие №8. Използване на ресурси

Използване на вода:

Използването на вода за производствени нужди се извършва въз основа на сключен договор с ВиК оператор. Използваното количество вода се отчита чрез измервателно устройство. Основната консумация на вода за производствени нужди е за експлоатация и поддръжка на автомивката. Прилага се инструкция за измерване и документиране на

изразходваните количества вода за производствени нужди, водят ежемесечни записи, като няма установени несъответствия. Няма превишение на ГНЕ.

Използване на енергия:

Ежемесечно се документира изразходваното количество електроенергия за производствени нужди. За 2025 г. не е превишавана годишната норма на ефективност за консумация на електроенергия

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на помпена станция за филтрационни води, основен консуматор на електроенергия към инсталацията. Представени са записи от извършени проверки. Няма установени неизправности на помпена станция.

Спомагателни материали и горива:

Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси* по чл. 4б от ЗЗВВХВС. На място бяха представени информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Приложение II от Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH. Налична е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

По условие № 9. Емисии в атмосферата:

Към момента на проверката инсталация за високотемпературно изгаряне на биогаз не е изградена и условия 9.1., 9.1.1., 9.1.2.1., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.5., 9.1.5.1., 9.1.6., 9.1.6.1., 9.1.6.2., 9.1.6.3., 9.2.1.2., 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.3., 9.3.1.1. са неприложими.

Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, на клетка 1 на РДБО „Панагюрище“ са изградени два вертикални газоотвеждащи кладенца (газов кладенец № 1 и газов кладенец № 2). Разположението на вертикалните газоотвеждащи кладенци е съобразено с поставеното условие 9.2.1.1.

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и оценка за спазването на коригиращи действия при необходимост по Условие 9.3.2 и 9.3.3 от 02.09.2015г. Води се веднъж месечно документация в дневник за оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините и предприемане на мерки. При необходимост посредством водоноска се извършва оросяване с вода на всички източници на неорганизирани емисии и на черни пътища. Оросителната система изградена на клетка 1, взимаща вода от ретензионния басейн за оросяване се включва автоматично.

Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия по условие 9.4.4. от 03.09.2015г. Води се веднъж месечно документация в дневник за оценка за спазване на мерките за предотвратяване и ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

На РДБО „Панагюрище“ се експлоатира клетка 1 с изградени 2 газови кладенца (газов кладенец № 1 и газов кладенец № 2). Операторът извършва мониторинг на газовете на изходите на газовите кладенци.

Операторът извършва собствени периодични измервания на изходите на двата газови кладенеца. Измерванията са възложени на акредитирана лаборатория. В РИОСВ – Пазарджик с доклад по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници постъпват резултатите от извършените измервания на CH4, CO2, H2S, H2 и O2. За проверявания период са представени протоколи с резултати:

- **м. юни 2025 г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-245П.1/30.06.2025г.;

-Газов кладенец №2 –Протокол от изпитване № ВШ-245П/30.06.2025г.
Доклад вх. № КАВ-2-52/29.07.2025г.

- **м. юли 2025 г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-45П.1/30.07.2025г.;
-Газов кладенец №2 –Протокол от изпитване № ВШ-45П/30.07.2025г.
Доклад вх. № КАВ-2-56/04.08.2025г.;

- **м. август 2025 г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-71П.1/14.08.2025г.;
-Газов кладенец №2 –Протокол от изпитване № ВШ-71П/14.08.2025г.
Доклад вх. № КАВ-2-62/27.08.2025г.

- **м. септември 2025 г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-139П.1/29.09.2025г;
-Газов кладенец №2 –Протокол от изпитване № ВШ-139П/29.09.2025г.-
Доклад вх. № КАВ-2-66/02.10.2025г.

- **м. октомври 2025 г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-198П.1/31.10.2025г.;
-Газов кладенец №2 –Протокол от изпитване № ВШ-198П/31.10.2025г.
Доклад вх. № КАВ-2-73/04.11.2025г.

- **м. ноември 2025 г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-264П.1/ 18.11.2025г.;
-Газов кладенец №2 – Протокол от изпитване № ВШ-264П/18.11.2025г.
Доклад вх. № КАВ-2-76/25.11.2025г.

- **м. декември 2025 г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-329П.1/ 22.12.2025г.;
-Газов кладенец №2 –Протокол от изпитване № ВШ-329П/22.12.2025г.-
Доклад вх. № КАВ-2-3/06.01.2026г.

- **м. януари 2026 г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-15П.1/26.01.2026г.;
-Газов кладенец №2 –Протокол от изпитване № ВШ-15П/26.01.2026г.
Доклад вх. № КАВ-2-10/03.02.2026г.

- **м. февруари 2026 г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-36П.1/11.02.2026г.;
-Газов кладенец №2 –Протокол от изпитване № ВШ-36П/11.02.2026г.;
Доклад вх. № КАВ-2-29/27.03.2026г.

- **м. март 2026 г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-74П.1/16.03.2026г.;
-Газов кладенец №2 –Протокол от изпитване № ВШ-74П/16.03.2026г.-
Доклад вх. № КАВ-2-28/26.03.2026г.

- **м. април 2026г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-152П.1/ 30.04.2026г.;
-Газов кладенец №2 –Протокол от изпитване № ВШ-152П/30.04.2026г.-
Доклад вх. № КАВ-2-37/18.05.2026г.

- **м. май 2026г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-194П.1/ 26.05.2026г.;
-Газов кладенец №2 –Протокол от изпитване № ВШ-194П/26.05.2026г.
Доклад вх. № КАВ-2-42/01.06.2026г.

- **м. юни 2026г.:**

-Газов кладенец №1 –Протокол от изпитване № ВШ-213П.1/ 08.06.2026г.;
-Газов кладенец №2 –Протокол от изпитване № ВШ-213П/08.06.2026г.
Доклад вх. № КАВ-2-45/17.06.2026г.

За проверявания период няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

По условие №10. Емисии в отпадъчните води:

При експлоатацията на депото се формират 4 потока отпадъчни води:

-Производствени отпадъчни води – инфилтратът от тялото на депото и от инсталацията за компостиране, както и замърсените води от автомивката, гаража с работилница, склада за материали и навеса за експлоатационна техника. Този поток се използва повторно за оросяване на депото и не се зауства.

-Смесен поток отпадъчни води – от пречистени битово-фекални, условно чисти и дъждовни води, които се заустват в сухо дере през точка ПВ 5.

-Самостоятелен поток дъждовни води, който се зауства през точка ПВ 4.

-Смесеният поток от дъждовни води и водите от дезинфекционния трап се отвеждат през точка за заустване ПВ 6.

На площадката се експлоатират следните пречиствателни съоръжения, които разполагат със свободен обем и работят в нормален режим:

- Локална пречиствателна станция (ЛПСОВ): Третират се битово-фекалните и условно чистите води, след което потокът се зауства в съществуващото дере през закрит канал. Съоръжението е в добро състояние, с определени контролни параметри – механичното стъпало и pH. Няма заустване на отпадъчни води.

- Каломаслоуловители: 2 броя – един за водите от гаража, работилницата, склада и автомивката, и един за навеса за техника и системата за третиране.

Контролът на пречиствателните съоръжения се извършва ежемесечно съгласно налична работна инструкция, като резултатите се вписват в дневник. Показателите се поддържат в оптимални норми. Не се установи нерегламентирано заустване във водни обекти.

Собственият мониторинг се извършва със заложената честота и по показатели съгласно условията в разрешителното. Представени са ежедневни метеорологични справки с показатели съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.3.2.

Извършва се мониторинг на инфилтрата от инсталацията по условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.3.2. представени протоколи от анализ на обема и състава на инфилтрата:

Проведен е мониторинг на инфилтрата от инсталацията съгласно Условие 2 (Приложение 4 на ЗООС) със следните протоколи за анализ: №№ ХЛ-132-П-1/5.11.2025г.; ХЛ-40-П/23.02.2026г., ХЛ-175-П-/22.06.2026г.

При мониторинга на заустванията е установена липса на отток за следните периоди:

- Смесен поток от пречистени битово-фекални, условно чисти и дъждовни, отпадъчни води, зауствани в сухо дере №№ ХЛ-132-П-3/27.26.9.2025г.; ХЛ-244-П-3/8.12.2025г.; ХЛ-40-П-2/11.03.2026г.; ХЛ-175-П-3/03.06.2026г.

- Дъждовни води ХЛ-132-П-2/26.9.2025г.; ХЛ-244-П-1/8.12.2025г.; ХЛ-40-П-2/11.03.2026г.; ХЛ-175-П-2/03.06.2026г.

По условие № 11. Управление па отпадъците:

Образуване на отпадъци:

На площадката са налични следните отпадъци: хартиени, пластмасови, метални и стъклени опаковки, както и излезли от употреба гуми, образувани от дейността на дружеството. При извършения оглед на площадката не са констатирани отпадъци, които да се различават по вид /код и наименование/от разрешените в КР.

Събиране и приемане на отпадъците:

Приемани са смесени битови отпадъци, отпадъци от почистване на улици, отпадъци от механично третиране и отпадъци от стърготини, стружки и изрезки, образувани при изработване на детайли от термореактивни пластмаси чрез пресоване с цел депониране. Приемани са биоразградими отпадъци, утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места и материали, негодни за консумация или преработване цел компостиране. За 2025г. са приети отпадъци за депониране в общо количество 8886,98 т, за компостиране

– 1169,88т. Капацитетът на компостиращата инсталация е 2000т/г. Надвишено е количеството отпадъци, приети за депониране. Надвишено е разрешеното общо количество от 6363,5t/y, което е докладвано с ГДОС и представлява неизпълнение на условие 11.2.8. Приемани са отпадъци от смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия в количество от 2978,14т, отпадъци от почва и камъни в количество от 186,36т за оползотворяване. Надвишено е общото количество от 636,35т/г, което представлява несъответствие с условие 11.2.8.1. от КР. Отпадъците са приемани по предварително направена и приета заявка, уточнен график, подадено заявление от генератора на отпадъците и въз основа на писмени договори по чл.8, ал.1 ЗУО с юридическите лица.

Представени са доклади от основно охарактеризиране на приетите за депонирани отпадъци от смесени битови отпадъци, отпадъци от почистване на улици. За отпадъци от отпадъци от механично третиране и отпадъци от стърготини, стружки и изрезки, образувани при изработване на детайли от термореактивни пластмаси чрез пресоване е представен доклад за основно охарактеризиране, с доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото.

При приемане на отпадъците се извършва проверка на придружаващите документи, визуална проверка на отпадъците, измерване теглото на електронна везна, отразяване в отчетни книги в НИСО. Не е правен отказ за приемане на отпадъци.

Временно съхранение на отпадъци:

Обособени са площадки за предварително съхраняване на отпадъци, образувани от дейността на инсталацията. Налични са подходящи съдове, обозначени с табели, в затворено помещение с непропусклив под за съхранение на опасени отпадъци. За периода на проверката не са се образували отпадъци. Не се констатира смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества.

Транспортиране на отпадъци:

За проверявания период не са предавани отпадъци за транспортиране.

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци:

За проверявания период не са предавани отпадъци за оползотворяване, в т.ч. рециклиране. Извършвана е дейност по оползотворяване с R3 в компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци на отпадъци от материали, негодни за консумация или преработване, биоразградими отпадъци и утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места.

Обезвреждане на отпадъци:

Не са предавани отпадъци за обезвреждане образувани от дейността на инсталацията.

Извършвана е дейност по обезвреждане с код D 5 на смесени битови отпадъци от почиставне на улици, отпадъци от механично третиране на отпадъци, отпадъци от стърготини, стружки и изрезки, образувани при изработване на детайли от термореактивни пластмаси чрез пресоване. Предвиден е сектор 31 от клетка 1 на депото за отпадъци, съдържащи азбест. За периода на проверката не са приемани за обезвреждане отпадъци съдържащи азбест. Налични 7 броя Б-Б куба на определена за целта площадка. За проверявания период не са установени възникнали течове на площадката. Не са приемани и не е извършвана дейност по обезвреждане с код D 5 на посочените в Условие 11.6.3. отпадъци.

Контрол и измерване на отпадъците:

Отпадъците се измерват на площадката на автомобилна електронна везна до 60т. Извършено е геодезическо заснемане през м. октомври 2025г. за състоянието на клетка 1 на депото. От геодизическото заснемане показва, че капацитетът на инсталацията е изчерпан. Клетка 2 не е въведена в експлоатация.

Анализ на отпадъците:

Не се изисква изпитване за установяване на съответствието съгласно част I, раздел 1, т. 1.2.5 на приложение №1 от Наредба № 6/2013 г. за битови отпадъци класифицирани като неопасни по реда на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.

Документиране и докладване:

Разработени са и се прилагат изискващите се с условието инструкции. Водят се отчетни книги по приложение № 3 за депа, приложение № 4 за оползотворяване на отпадъци, приложение № 1 за образувани отпадъци по реда на Наредба № 1/2014г. в НИСО. Изготвени и подписани са годишни отчети по отпадъците в НИСО.

По Условие № 12. Шум:

Дейностите на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентното ниво на шум.

Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум съгласно условие 12.1.1. през 2025г. Представен е протокол от изпитване № 072/30.06.2025 г. за проведени собствени измервания на нивата на шум от акредитирана лаборатория.

Извършва се оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Няма констатирани превишения на граничните стойности на еквивалентните нива на шум, заложени в условие 12.1.1.

По Условие № 13А. Опазване на подземните води от замърсяване и Условие № 13Б. Опазване на почвата от замърсяване.

Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвата и подземните води.

За периода на проверката няма установени разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху площадка. Не е налично оборудване и тръбопроводи разположени на открито, от които да се установят течове. Налични са достатъчно количество сорбенти.

Представи се инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да доведат до замърсяване на почви и подземни води. Не е имало разливи за периода на проверката.

Извършва се собствен мониторинг на подземни води съгласно условие 13А.10.2. Представени са протоколи с номера №№ ХЛ-132-П-4/26.09.2025г.; ХЛ-132-ВН/26.09.2025г.; ХЛ 132-П-2/13.11.2025г; ХЛ-78П-30/30.03.2026г.; ХЛ-78-П-ВН/30.03.2026г.; ХЛ-78-П/03.07.2026г. Пробовземането и анализите се извършват от извършени от акредитирана лаборатория.

Извършва се собствен мониторинг на почви съгласно условие 13Б.7.3. Представен е протокол №ХЛ 204 П/17.11.2025г. Констатирано превишение на pH в пункт № 2. На арсен в пункт №1. На кадмий в пунктове №1 и №4. На цинк в пункт №1. На олово в пункт №1. На нефтопродукти в пункт №3. Замърсяването е фоново за района, като се има предвид близостта на старото депо за БО. Коригиращи действия са неприложими.

Пробовземането и анализите се извършват от извършени от акредитирана лаборатория. Всички протоколи са налични на площадката.

По Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии:

За периода от 08.07.2025 г. до 09.07.2026 г. са регистрирани 4 аварийни ситуации – самозапалване. Представени са протоколи, които включват причините за аварийните ситуации, време и място на възникване, последствията за населените и околната среда и предприетите действия за прекратяването на аварийните ситуации. Не са установени последствия околната среда. Операторът е спазил условие 7 и 14, като е докладвал с вх. №ПД-06-30/09.04.2026г. за аварийни ситуации – самозапалване в клетка 1 на следните дати: 07.03.2026г., 16.03.2026г., 22.03.2026г., 05.04.2026г.

Представен е доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Съгласно направените заключения съоръженията не се класифицират като предприятие с нисък или висок рисков потенциал. Няма промяна във вида и количествата на опасните вещества. Докладът отразява адекватно текущите условия на площадката.

Налична е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение. За периода на проверката не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети.

Представена е инструкция по условието за мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии и инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

По Условие 15. Преходен и анормален режим ва работа:

Наличен е план за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по условие 2. За проверявания период не е имало преходни режими на работа

По Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

За периода на проверката операторът не е взимал решение за прекратяване на дейността на инсталациите или на части от тях, посочени в условие 2 от КР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дружеството осъществява системно управление по околна среда, съобразено изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на условия в разрешителното. Консумацията на суровини, с помагателни материали и горива е в рамките на заложените с условията на КР ограничения. Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисии във води, шум, почви и подземни води.

Управлението на отпадъците е съгласно изискванията на условията в КР. Площадките и съдовете за съхранение на отпадъци отговарят на изискванията на законодателството. Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва съгласно нормативната уредба. Извършва се оценка, документиране и докладване на констатираните несъответствия и предприетите коригиращите мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.

Констатирани са превишения по отношение на: капацитета за депониране на отпадъци изразен в t/24h, общото годишно количество разрешени за премине на площадката отпадъци с цел компостиране и/или депониране. Установено е и превишение в концентрациите на някои от наблюдаваните вещества в: подземните води с определените стойности за стандарти за и в почвите в сравнение с определеното базова състояние. Операторът е предприел действия за привеждане в съответствие с условията на разрешителното, в случаите в които е установено несъответствие. Към датата на съставяне на настоящия доклад е издадено актуализирано КР №434-Н0-И0-А1-ТГ1/2026г. от изпълнителния директор на ИАОС.

УТВЪРДИЛ,

X

инж. Сърма Атанасова 04.11.2026
Директор на РИОСВ - Пазарджик