ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено № 628-Н0/2023 г. на „ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

В периода **от 24.09. до 25.09.2026 г.** екип от експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив (БДИБР) извършиха планова проверка на „ПФБ ПРЕСО-ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. От проверката е съставен констативен протокол (КП) № 20-18/25.09.2026 г.

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане за контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото комплексно разрешително (КР) № 628-Н0/2023 г. и Заповед № РД-08-110/23.09.2026 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Обхват ва проверката:

Изпълнение на условия в комплексно разрешително КР № 628-Н0/2023 г. за следните инсталации:

Инсталация, която попада в обхвата на точка 2.5 „б“ от Приложение № 4 на ЗООС – *Инсталацията за топене на алуминиеви сплави и леене на детайли, включваща:*

- **Участък „Топене“** - 2 шахтови пещи (шахтова пещ № 1 и шахтова пещ № 2);
- **Участък „Леене“** - 27 броя леярски автомата с 27 броя поддържащи пещи;
- **Участък „Дообработка на детайлите“** - Механична дообработване на детайлите – шлайфане и полиране.

Период на проверката: 25.09.2025 г. – 29.09.2026 г.

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

По условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешително:

Към момента на проверката от инсталациите по условие 2 се експлоатират: участък „Топене“-шахтова пещ №2, участък „Леене“-16 броя леярски автомати и участък „Дообработка на детайлите“.

По условие № 3. Обхват:

Няма промяна в границите на площадката съгласно Приложение № 10 към заявлението. Работата на инсталацията не е в пълно съответствие с условията на комплексното разрешително. Операторът е предприел действия по отстраняване на несъответствията чрез издаване на ново КР. В рамките на съставянето на настоящия доклад е издадено ново комплексно разрешително с № 628-Н1/2026 г. от изпълнителния директор на ИАОС.

По условие № 4. Капацитет на инсталациите:

Прилага се инструкция за измерване/изчисляване на годишното производство за инсталацията за топене на алуминиеви сплави и леене на детайли. Ежедневно в електронната система на дружеството се въвеждат количествата стопени алуминиеви сплави. В края на месеца количествата се сумират и се предават в отдел „Счетоводство“. Капацитетът на инсталацията по условие № 2 не е превишаван съгласно представените справки на произволно избрани дати: 19.11.2025 г., 18.03.2026 г. и 07.07.2026 г.

По условие № 5. Управление ва околната среда:

Осъществява се системно управление на околната среда, изискваща се с условие № 5 на комплексното разрешително.

Прилагат се работни инструкции за: експлоатация и поддръжка, мониторинг на техническите и емисионните показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели, както и периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по условие № 2.

Прилага се инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. При установяване на несъответствие се пристъпва към коригиращи действия и се попълва съответният протокол. За проверявания период са установени несъответствия по годишната норма на ефективност при употреба на флюси, природен газ и образувани количества от някои видове отпадъци. Операторът е предприел коригиращи действия за тяхното отстраняване. В рамките на съставянето на настоящия доклад е издадено ново КР № 628-Н1/2026 г. от изпълнителния директор на ИАОС.

Извършва се документиране на резултатите от прилагането на работните инструкции в съответствие с изискванията на КР.

По условие № 7. Уведомяване:

Протоколите с резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното, се изпращат своевременно в РИОСВ – Пазарджик.

С писмо вх. № ПД-06-49-1/05.12.2025 г. от ИАОС е изпратено за становище до РИОСВ-Пазарджик заявление за издаване на ново комплексно разрешително на оператора „ПФБ Пресо-фондал България“ ЕООД. С писмо изх. № ПД-06-49-2/09.12.2025 г. РИОСВ-Пазарджик е изпратено становище до ИАОС относно представеното заявление. С писмо изх. № КР-204/23.01.2026 г. ИАОС е изискала от „ПФБ Пресо-фондал България“ ЕООД предоставяне на допълнителна информация. С писмо изх. № 1350/29.04.2026 г. ИАОС е изпратила заявлението за издаване на КР до Община Септември за осигуряване на обществен достъп. С писмо изх. № КР-3133/13.08.2026 г. ИАОС е изпратила проект на новото КР за становище до РИОСВ-Пазарджик и БДИБР, по който РИОСВ-Пазарджик е предоставила становище с писмо изх. № ПД-06-49-7/18.08.2026 г. С писмо изх. № КР-3537/10.09.2026 г. ИАОС е изпратила проекта на КР до „ПФБ Пресо-фондал България“ ЕООД за бележки и възражения, като такива са постъпили в ИАОС с писмо вх. № 88/11.09.2026 г. В рамките на съставянето на настоящия доклад е издадено ново КР № 628-Н1/2026 г. от изпълнителния директор на ИАОС.

За периода на проверката не са възникнали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети, не е имало аварийни или други замърсявания и не се е налагало извънредно уведомяване.

По условие № 8. Използване на ресурси

Използване на вода:

Използването на вода за питейно-битови и производствени нужди се извършва чрез 2 броя тръбни кладенци, за които има издадено разрешително за водовземане от подземни води № 31530067/22.08.2008 г. изменено с решения № РР-1896/12.03.2014 г., № РР-2318/07.05.2015 г., № РР-3871/08.07.2020 г. и № РР-6208/13.06.2025 г. на директора на БДИБР. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към затворените оборотни цикли за охлаждащи води към инсталация за топене на алуминиеви сплави и леене на детайли, която е основен консуматор на вода за производствени нужди в инсталацията по условие № 2. Операторът е докладвал, че няма превишение на годишната норма за ефективност (ГНЕ) за 2025 г. Прилага се и инструкция за извършване на проверки, поддръжка и контрол на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите от проверките се документират, като за проверявания период не са установени течове.

Използване на енергия:

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на поддържащите пещи към леярските автомати, които представляват най-големия консуматор на електроенергия за производствени нужди. Представени са протоколи от извършени ремонти на пещите през 2026 г., включително протокол от последните ремонти на основната и спомагателните пещи от 11.08.2026 г. Прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди. Изразходваната електроенергия се документира ежемесечно. За 2025 г. не е превишавана годишната норма за ефективност при консумацията на електроенергия.

Спомагателни материали и горива:

Консумираните количества суровини не се различават по вид и не превишават стойностите на ГНЕ, заложени в КР. Използваните спомагателни материали отговарят по вид на посочените в таблица 8.3.1.2.С ГДОС е докладвано превишение на стойностите на ГНЕ при употребата на флюс. Операторът е предприел действия за привеждане на дейността в съответствие. В рамките на изготвянето на настоящия доклад е издадено ново КР № 628-Н1/2026 г. Представена е инструкция за измерване/изчисляване и документиране на суровини, спомагателни материали и горива. Водят се месечни протоколи за произведената продукция и консумацията на електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива. Представени са годишна справка за изразходваните количества за 2025 г., както и протокол от оценка на съответствието с нормите по КР. Регистрирани са превишения при употребата на флюс и природен газ, за което са представени протоколи за коригиращи действия.

Съхранението на опасни химични вещества и смеси (ОХВС) отговаря на изискванията, посочени в техните информационни листове за безопасност (ИЛБ) и в Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (приета по чл. 4б от ЗЗВВХВС). На място са представени ИЛБ, както и оценка на безопасността на съхранението на ОХВС съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

По условие № 9. Емисии в атмосферата:

Към момента на проверката не са установени други организирани източници на емисии, освен описаните в условие № 9.1.1.

На производствената площадка се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

- Ръкавен филтър към ИУ № Д 7 за пречистване на отпадъчните газове от дробинговъчна машина;
- Ръкавен филтър към ИУ № Д 8 за пречистване на отпадъчните газове от дробинговъчна машина.

Изготвена е документация с определените контролирани параметри, честотата на мониторинг и вида на оборудването за мониторинг на пречиствателните съоръжения: ръкавни филтри към ИУ № Д 7 и ИУ № Д 8. Прилага се инструкция за оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. За проверявания период не са констатирани отклонения от определените оптимални стойности.

През 2026 г. операторът е възложил на акредитирана лаборатория извършването на СПИ на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от: шахтова пещ № 2 - ИУ № К2; изход аспирация към леярски машини - ИУ № А 3; изход аспирация към леярски машини - ИУ № А4; изход аспирация към поддържащи пещи към леярски машини/отвеждане на високата температура - ИУ № А5; изход аспирация към поддържащи пещи към леярски машини/отвеждане на високата температура - ИУ № А6; дробинговъчна машина - ИУ № Д7 и дробинговъчна машина - ИУ № Д8. Измерванията са извършени на 05.03.2026 г. В РИОСВ – Пазарджик са представени доклади с резултатите с вх. № КАВ-2-30/31.03.2026 г. и вх. № КАВ-2-30-2/15.04.2026 г.

Резултатите от извършените СПИ показват спазване на емисионните норми, определени в Таблица 9.2.2 – продължение, както и че дебитът на технологичните газове от всички организирани източници по условие № 9.2.2 не превишава посочените в Таблица 9.2.2 стойности.

Анализ на резултатите от СПИ на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от ИУ №№ К2, А1, А2, А3, А4, А5, А6, Д7, Д8 на съответните неподвижни източници на отпадъчни газове:

1. Шахтова пещ №2, ИУ № К2

На основание приложен протокол от изпитване № ВШ-64П/20.03.2026 г. е установено, че дебитът на технологичните газове не превишава посочения максимален дебит на газовете за шахтова пещ № 2, ИУ К2 – 6 000 Nm^3/h в Таблица 9.2.2.

Извършени са измервания на показатели прах, SO_2, NOx, HF, съответно:

- прах – приведена стойност 3,98mg/ Nm^3, при НДЕ 10 mg/Nm^3;
- SO_2 – измерена стойност <0,8* mg/Nm^3, при НДЕ 35 mg/Nm^3;
- NOx – приведена стойност 33,69 mg/Nm^3, при НДЕ 120 mg/Nm^3;
- HF - измерена стойност <0,1* mg/Nm^3, няма определена емисионна норма.

2. Изход аспирация към към леарски машини, ИУ № А3

На основание приложен протокол от изпитване № ВШ-64П.1/20.03.2026 г. е установено, че дебитът на технологичните газове не превишава посочения максимален дебит на газовете за изход аспирация към леарски машини, ИУ №А3 – 60 000 Nm^3/h в таблица 9.2.2.

Извършени са измервания на показатели прах и органични вещества, определени като общ въглерод, съответно:

- прах – приведена стойност 3,43mg/ Nm^3, при НДЕ 20 mg/Nm^3;
- органични вещества, определени като общ въгерод - приведена стойност 4,81 mg/Nm^3, при НДЕ 10 mg/Nm^3.

3. Изход аспирация към леарски машини, ИУ № А4

На база приложен протокол от изпитване № ВШ-64П.2/20.03.2026 г. е установено, че дебитът на технологичните газове не превишава посочения максимален дебит на газовете за изход аспирация към леарски машини, ИУ № А 4 – 60 000 Nm^3/h в таблица 9.2.2.

Измервания са извършени на показатели прах и органични вещества, определени като общ въгерод, съответно:

- прах – приведена стойност 3,84 mg/ Nm3, при НДЕ 20 mg/Nm3;
- органични вещества, определени като общ въгерод - приведена стойност 2,14 mg/Nm3, при НДЕ 10 mg/Nm3.

4. Изход аспирация към поддържащи пещи към леярски машини/отвеждане на високата температура, ИУ № А5

На база приложен протокол от изпитване № ВШ-64П.3/20.03.2026 г. е установено, че дебитът на технологичните газове не превишава посочения максимален дебит на газовете за изход аспирация към поддържащи пещи към леярски машини/отвеждане на високата температура, ИУ № А 5 – 30 000 Nm^3/h в Таблица 9.2.2.

Измервания са извършени на показател прах.

- прах – приведена стойност 2,32mg/ Nm^3, при НДЕ 20 mg/Nm^3.

5. Изход аспирация към поддържащи пещи към леярски машини/отвеждане на високата температура, ИУ № А 6

На база приложен Протокол от изпитване № ВШ-64П.4/20.03.2026 г. е установено, че дебитът на технологичните газове не превишава посочения максимален дебит на газовете за изход аспирация към поддържащи пещи към леярски машини/отвеждане на високата температура, ИУ № А6 – 24 000 Nm^3/h в таблица 9.2.2.

Измервания са извършени на показател прах.

- прах – приведена стойност 2,46 mg/ Nm^3, при НДЕ 20 mg/Nm^3.

6. Дробинговъчна машина, ИУ № Д7

На база приложен протокол от изпитване № ВШ-64П.5/20.03.2026 г. е установено, че дебитът на технологичните газове не превишава посочения максимален дебит за

Измервания са извършени на показател прах.

- прах – приведена стойност 3,98 mg/ Nm^3, при емисионна норма 20 mg/Nm^3.

7. Дробинговъчна машина, ИУ № Д8

На база приложен протокол от изпитване № ВШ-64П.6/20.03.2026 г. е установено, че дебитът на технологичните газове не превишава посочения максимален дебит за дробинговъчна машина, ИУ № Д 8 – 13 000 Nm^3/h в таблица 9.2.2.

Измервания са извършени на показател прах.

- прах – приведена стойност 2,66 mg/ Nm^3, при емисионна норма 20 mg/Nm^3.

РИОСВ-Пазарджик е извършил контролни измервания на емисии от неподвижни източници 5 точкови източника:

- Шахтова пещ № 1, ИУ № К1.
- Изход аспирация към Леярски машини, ИУ № А5.
- Изход аспирация към Леярски машини, ИУ № А6.
- Дробинговъчна машина, ИУ № Д7.
- Дробинговъчна машина, ИУ №Д8.

На 28.04.2025 г. и 15.05.2025 г. са извършени контролни измервания от ЦЛ София към ИАОС. На 23.09.2025 г. са извършени контролни измервания от ЦЛ София към ИАОС на Шахтова пещ № 1, ИУ № К 1. В РИОСВ – Пазарджик от ЦЛ София към ИАОС е представен протокол от изпитване № 01-1931/06.10.2025г.

- прах – измерена стойност 3,8 mg/ Nm^3, при НДЕ 10 mg/Nm^3;
- SO2 – измерена стойност <28* mg/Nm^3, при НДЕ 35 mg/Nm^3;
- NOx – измерена стойност 53,00 mg/ Nm^3, при НДЕ 120 mg/Nm^3;
- CO – измерена 24,00 mg/ Nm^3, няма определена емисионна норма.

Операторът предприема мерки за предотвратяване и намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещите вещества. Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката. При извършване на проверката извън границите на производствената площадка не са установени неприятни миризми в резултат на производствената дейност.

Предприемат се необходимите мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Производствената дейност се извършва в затворени помещения. На открито не е установено съхранение на твърди прахообразни материали. Товаро-разтоварните дейности се извършват с покрити транспортни средства.

За 2025 г. са определени годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 166/2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Записът е наличен на площадката.

За периода на проверката няма постъпили сигнали/оплаквания за миризми в резултат на извършваните дейности на площадката.

По условие №10. Емисии в отпадъчните води:

На производствената площадка се формират четири отделни потока отпадъчни води:

- Битово-фекалнии отпадъчни води;
- Дъждовни води от площадката и покривите на прилежащите сгради;
- Охлаждащи води - използват се в затворен производствен цикъл.
- Отпадъчни води от маслено - водния сепаратор в затворен водооборотен цикъл.

Съгласно утвърдената схема охлаждащи води са в затворена оборотна система.

Битово-фекалните води и дъждовните води от площадката постъпват в локална пречиствателна станция Klaro Easy, състояща се от биокамера и камера за утайка и 3 ерлифтни помпи, мембранни еаратори и компресор за въздух. Определени са контролираните параметри и оптимални стойности за пречиствателното съоръжение.

Пречиствателното съоръжение е в добро техническо състояние, като последното му почистване е извършено на 22.07.2026 г.

При проверката на място се установи, че няма заустване на отпадъчни води след маслено-водния сепаратор. Поддържа се затворен цикъл на отпадъчните води.

При направения оглед на ревизионна шахта се установи заустване на отпадъчни води в съществуващата канализационна система на бившия завод за стоманени тръби, която от своя страна се зауства в отводнителен канал – приток на р. Марица. По информация от оператора тези води представляват излишни охлаждащи води от производството, което е в съответствие с констатирано несъответствие по условие № 10.2.1.1. Операторът е предприел коригиращи действия за управлението на охлаждащите води и отстраняване на несъответствието чрез процедура по издаване на ново КР. В рамките на изготвянето на настоящия доклад е издадено ново КР № 628-Н1/2026 г. от изпълнителния директор на ИАОС, с което е несъответствието по условие № 10.2.1.1. е отстранено.

По условие № 11. Управление па отпадъците:

Образуване на отпадъци:

Образуваните отпадъци не се различават по вид (код и наименование) от посочените в таблица 11.1. Операторът е превишил количествата образувани отпадъци от черни метали и от прах и частици от цветни метали. По данни от оператора превишението е от неправилно определени и посочени данни. Предприети са коригиращи действия, като към момента на съставяне на настоящия доклад е издадено ново КР № 628-Н1/2026 г. от изпълнителния директор на ИАОС, с което е отстранено несъответствието по условие 11.1.

Приемане на отпадъци за третиране:

Операторът не е приемал отпадъци за третиране на площадката.

Предварително съхранение на отпадъци:

Обособени са площадки за предварително съхраняване на отпадъци, образувани от дейността на инсталацията. Налични са подходящи съдове, обозначени с табели, в затворено помещение с непропусклив под за съхранение на опасни отпадъци. Към момента на проверката са налични отпадъци от: шлака от пещи – налични около 14 т.; стърготини, стружки и изрезки от цветни метали – налични около 3 т.; утайки от маслено-водни сепаратори – налични около 330 л.; хартиени и картонени опаковки – налични около 0,150 т.; опаковки от дървесни материали – налични около 1,5 т.; абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – налични около 0,150 т.; черни метали - налични около 4 т.

Не се констатира смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества.

Транспортиране на отпадъци:

Транспортирането на отпадъци извън територията на площадката се извършва от лица, притежаващи необходимите документи съгласно ЗУО за осъществяване на съответната дейност. Предавани са за транспортиране следните видове отпадъци: стърготини, стружки и изрезки от цветни метали; прах и частици от цветни метали; води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла; шлака от пещи; хартиени и картонени опаковки; опаковки от дървесни материали; черни метали; абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества; нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа

Представени са договори за предаване на отпадъци за транспортиране, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи, а за опасните отпадъци и идентификационни документи, и сертификати за произход за предавани ОЧЦМ.

Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци:

За проверявания период са предавани за оползотворяване, в т.ч. за рециклиране, отпадъците извън територията на площадката на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и въз основа на писмени договори, за следните отпадъци: хартиени и картонени опаковки; опаковки от дървесни материали; черни метали; води от

маслено-водни сепаратори, съдържащи масла; абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества; нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа; прах и частици от цветни метали; шлака от пещи.

Не е извършвана дейност по оползотворяванес код R 9. Използва се минерално и биохидравлично масло - еднократно.

Обезвреждане на отпадъци:

Не са предавани отпадъци за обезвреждане, образувани от дейността на инсталацията.

Контрол и измерване на отпадъците:

Отпадъците се измерват на кантар, след което се въвеждат в НИСО. Водят се записи и се изчислява годишната норма на ефективност.

Анализи на отпадъците:

За проверявания период не се е налагало изпитване на отпадъци.

Документиране и докладване:

Разработени са и се прилагат изискващите се с условието инструкции. Водят се отчетни книги по приложение № 1 за образуване на отпадъци по реда на Наредба № 1/2014г. в НИСО. Изготвени и подписани са годишни отчети за 2025 г. по отпадъците в НИСО.

По условие № 12. Шум:

Дейностите на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентното ниво на шум.

През 2026 г. операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум съгласно условие № 12.1.1. Представени са протоколи от изпитване: протокол № 0276/26.06.2026 г. – за дневно ниво на шум; протокол № 0277/26.06.2026 г. – за вечерно ниво на шум; протокол № 0278/26.06.2026 г. – за нощно ниво на шум.

Изпитванията на шум са извършени от акредитирана лаборатория при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. Извършена е оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границите на производствената площадка и в местата на въздействие спрямо разрешените стойности. Не са констатирани превишения на граничните стойности на еквивалентните нива на шум, заложени в условие № 12.1.1.

По условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвата и подземните води. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително в обвалованите зони). Всички предприети действия се документират своевременно. На площадката са осигурени и налични достатъчни количества сорбиращи материали. Товарно-разтоварните работи се извършват единствено на определените за целта места. Прилага се инструкция за извършване на периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините за тях и предприемане на мерки за отстраняването им. Резултатите и действията от извършените проверки се документират.

По условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии:

За периода на проверката не са възниквали аварийни ситуации. На площадката е наличен авариен план с предвидени мерки за предотвратяване, контрол и ликвидиране на последствията при евентуални аварии.

По условие № 15. Преходен и анормален режим ва работа:

За периода на проверката не е имало случаи на преходни режими на работа (спиране, пускане, внезапни спирания и др.). Представени са всички инструкции съгласно

условията от КР. Изготвен е план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по условие № 2.

По условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

За периода на проверката операторът не е взимал решение за прекратяване на дейността на инсталациите или на части от тях, посочени в условие № 2 от КР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Операторът има внедрена система за управление на околната среда, отговаряща на условията в разрешителното. Изготвени са и се прилагат всички инструкции, изискващи се по условията.

Спазват се заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисиите в атмосферата и измерване на нивата на шум в околната среда. За периода на проверката не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения.

Площадките и съдовете за съхранение на отпадъци отговарят на изискванията на законодателството. Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва съгласно нормативната уредба.

Констатирани са несъответствия с условията на КР: установено е нерегламентирано заустване на охлаждащи води; превишение на употребата на флюси и надвишаване на количествата образувани отпадъци.

Операторът е предприел действия за привеждане в съответствие с условията на разрешителното във всички случаи, в които е установено несъответствие. Към датата на съставяне на настоящия доклад е издадено ново комплексно разрешително № 628-Н1/2026 г. от изпълнителния директор на ИАОС.

УТВЪРДИЛ,

X_____

инж. Сърма Атанасова 10.11.2026
Директор на РИОСВ - Пазарджик